

# VoiceBau GmbH

Bautagebuch – Rechtssichere Dokumentation nach VOB

<b>Projekt:</b>	Neubau Einfamilienhaus Mustermann
<b>Bauort:</b>	Hauptstraße 42, 80331 München
<b>Bauherr:</b>	Familie Mustermann
<b>Bauleiter:</b>	Dipl.-Ing. Thomas Weber
<b>Auftragnehmer:</b>	VoiceBau GmbH

## TAGESBERICHT

<b>Datum:</b>	Dienstag, 04. Februar 2025	<b>Bericht-Nr.:</b>	TB-2025-004
<b>Witterung:</b>	Vormittags trocken, ab 11:00 Uhr Regen, ca. 6°C	<b>Arbeitszeit:</b>	07:00 - 14:30 Uhr

### Anwesende Arbeitskräfte / Nachunternehmer

6 Arbeiter Fa. Müller Erdbau  
1 Polier

Bodengutachter (Prüfung vor Ort)

### Ausgeführte Arbeiten

- Aushub fertiggestellt
- Planum auf 1,50 m unter Geländeoberkante (GOK) hergestellt und verdichtet
- Arbeitsunterbrechung um 14:30 Uhr aufgrund einsetzenden Regens
- Baugrube mit Schutzfolie abgedeckt zur Sicherung gegen Wassereintritt

### Lieferungen / Material

Keine Lieferungen

### Behinderungen / Probleme (gemäß VOB § 6 Abs. 1)

Witterungsbedingte Arbeitsunterbrechung:

- Regenbeginn um 11:00 Uhr
- Arbeitseinstellung um 14:30 Uhr (2,5 Stunden Ausfallzeit)
- Schutzmaßnahmen: Baugrube mit Folie abgedeckt

Rechtliche Relevanz: Behinderungsanzeige gemäß § 6 VOB/B erforderlich bei fortgesetzter Behinderung.

### Besondere Vorkommnisse / Bemerkungen

- Bodengutachter war vor Ort
- Bodenklasse 3 wurde offiziell bestätigt (relevant für Abrechnung und Nachträge)
- Dokumentation für spätere Verwendung gesichert

### Geplante Arbeiten für den nächsten Tag

- Einbau Sauberkeitsschicht (wetterabhängig)
- Fundamentschalung vorbereiten
- Bewehrung für Fundament bereitstellen

\_\_\_\_\_  
Bauleiter: Müller

\_\_\_\_\_  
Datum/Uhrzeit: 04.02.2025, 15:00 Uhr

*Dieses Bautagebuch wurde automatisch erstellt mit VoiceBau – VOB-konform und rechtssicher.  
Erstellt am: 13.02.2026 um 20:14 Uhr | [www.voicebau.de](http://www.voicebau.de)*